

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”



ELECTRICITY GENERATION COMPANY OF BANGLADESH LIMITED

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified

Unique Heights (Level-15 & 16), 117, Kazi Nazrul Islam Avenue, Eskaton Garden, Dhaka-1217.
Tel:- 55138633-36 (PABX), Fax:- 880-2-55138637, E-mail: info@egcb.com.bd, Web: egcb.gov.bd

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইজিসিবি লিঃ এর সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর কর্মসম্পাদন পরিকল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্ধ-বার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর'২৩)	৩য় ত্রৈমাসিকের অর্জন (জানুয়ারি-মার্চ'২৪)	৯ মাসের অর্জন (জুলাই'২৩-মার্চ'২৪)
০১.	[১.১] প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.১.১] সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের PPA স্বাক্ষরকরণ।	তারিখ	তারিখ	০১.০৬.২০২৪	-	-	প্রক্রিয়াধীন আছে
০২.		[১.১.২] সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	৯৩	৪	৯৭
০৩.		[১.১.৩] সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	৭১.২৪	০.৯৫	৭২.১৯
০৪.		[১.১.৪] সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের 35 MVA Sub-Station এর কমিশনিং সম্পন্নকরণ।	তারিখ	তারিখ	৩১.১২.২০২৩	২৪.১২.২০২৩	-	২৪.১২.২০২৩
০৫.		[১.১.৫] সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের 25 MW এর Testing & Commissioning সম্পন্নকরণ।	তারিখ	তারিখ	৩০.১২.২০২৩	৩০.১২.২০২৩	-	৩০.১২.২০২৩
০৬.		[১.১.৬] যৌথ উদ্যোগে সোনাগাজী ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প-২ এর LOI (Letter of Intent) ইস্যু	তারিখ	তারিখ	৩০.০৪.২০২৪	০৫.১১.২০২৩	-	০৫.১১.২০২৩
০৭.		[১.১.৭] নিজস্ব অর্থায়নে ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য একনেকে প্রস্তাব প্রেরণকরণ।	তারিখ	তারিখ	১৫.০৬.২০২৪	-	-	প্রক্রিয়াধীন আছে
০৮.	[১.২] কোম্পানির কোয়ালিটি, এনভাইরনমেন্টাল এবং হেলথ-সেফটি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	[১.২.১] কর্পোরেট দপ্তর, সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেঃওঃ পিপিপি, হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ সিসিপিপি এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি এর আইএমএস সনদ বলবৎ রাখার জন্য Surveillance Audit সম্পন্নকরণ।	তারিখ	তারিখ	০১.০৬.২০২৪	১৪.১২.২০২৩	-	১৪.১২.২০২৩
০৯.		[১.২.২] ইজিসিবি লিঃ এর ERP তথ্যাদি বিদ্যুৎ বিভাগের ড্যাশবোর্ডে হালনাগাদকরণ।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	১০০	১০০	১০০
১০.		[১.২.৩] “Support Services for SAP (ERP & EAM Systems) for EGCB Ltd.” সংক্রান্ত দরপত্রের আওতায় SAP ERP এর আধুনিকীকরণ।	তারিখ	তারিখ	০১.০৬.২০২৪	-	-	প্রক্রিয়াধীন আছে
১১.	[১.৩] ক্রয় কার্যক্রমে	[১.৩.১] ই-জিপি টেন্ডারিং সম্পাদিত উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সকল স্থানীয় টেন্ডার- ১০০ কোটি টাকার নিচে।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	১০০	১০০	১০০

০২/০৭/২৪
Md. Shahidul Quddus

Ahmed Shafi Al Mohtad
Chief Engineer (P&D)
Corporate Office
03.07.2024

মোস্তাফিজ জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ই-কোম্পিউটিং জেনারেল মঈন উদ্দিন

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”

ELECTRICITY GENERATION COMPANY OF BANGLADESH LIMITED



ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified

Unique Heights (Level-15 & 16), 117, Kazi Nazrul Islam Avenue, Eskaton Garden, Dhaka-1217.

Tel:- 55138633-36 (PABX), Fax:- 880-2-55138637, E-mail: info@egcb.com.bd, Web: egcb.gov.bd

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্ধ-বার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর'২৩)	৩য় ত্রৈমাসিকের অর্জন (জানুয়ারি-মার্চ'২৪)	৯ মাসের অর্জন (জুলাই'২৩-মার্চ'২৪)
১২.	স্বচ্ছতা আনয়ন	[১.৩.২] পুনঃদরপত্র সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর থেকে পরবর্তীতে পুনঃদরপত্র আহ্বানের সময়সীমা।	ক্রমপুঞ্জিত	কার্যদিবস	৩০	০১	০০	০১
১৩.		[১.৩.৩] অর্জিত পার্সেন্টেজ অব টেন্ডারস রি-টেন্ডারড।	ক্রমপুঞ্জিত	%	৪.০০	১.১৬%	০%	০.৭৯%
১৪.	[১.৪] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.৪.১] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অর্জিত প্রশিক্ষণ।	ক্রমপুঞ্জিত	জনঘণ্টা	৬০	৩৯.১১	২৪.৭০	৬২.২৫
১৫.	[১.৫] KPI নিরাপত্তা সংক্রান্ত	[১.৫.১] KPI নিরাপত্তা সুপারিশ কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকরণ।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	১০০	১০০	১০০
১৬.	[১.৬] শূন্য পদ পূরণ	[১.৬.১] সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগপত্র জারী।	ক্রমপুঞ্জিত	%	৫০	৩০.৩৫	৩০.৩৫	৬০.৭১
১৭.	[২.১] বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি।	[২.১.১] অর্জিত অভেলিবিবিলিটি ফ্যাক্টর।	ক্রমপুঞ্জিত	%	৮৭	৯৭.৭৩	৮৮.০৭	৯৪.৭০
১৮.		[২.১.২] অর্জিত অক্সিলারী কনজামশন।	ক্রমপুঞ্জিত	%	৪.৩	৩.৯৭	৩.৯৩	৩.৯৬
১৯.		[২.১.৩] অর্জিত হিট রেট (নেট)।	ক্রমপুঞ্জিত	কিঃজুঃ/ কিঃওঃ ঘণ্টা	৮,৩০০	৭৪১৮.২২	৭০৩০.৭৪	৭৩০৯.০৬
২০.		[২.১.৪] অর্জিত প্লান্ট ফ্যাক্টর।	ক্রমপুঞ্জিত	%	৪০	৭২.২৭	৫৭.৩৯	৬৭.৩৫
২১.		[২.১.৫] সিদ্ধিরগঞ্জ ২X১২০ মেঃওঃ পিপিপি'র ১ম ইউনিটের মেজর ইন্সপেকশন সম্পাদিত।	তারিখ	তারিখ	১০.০৬.২০২৪	-	১৪.০৩.২০২৪	১৪.০৩.২০২৪
২২.	[২.২] বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সংযোজন।	[২.২.১] বিদ্যুৎ উৎপাদন (সৌর বিদ্যুৎ) ক্ষমতা সংযোজিত।	সমষ্টি	মেগাওয়াট	৭৫	-	৭৫	৭৫
২৩.	[৩.১] প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক দক্ষতা বৃদ্ধি।	[৩.১.১] অর্জিত কুইক রেশিও।	ক্রমপুঞ্জিত	রেশিও	১.০০:১	১.০৫:১	১.০৬:১	১.০৬:১
২৪.		[৩.১.২] অর্জিত ডেট্ সার্ভিস কভারেজ রেশিও (ডিএসসিআর)।	ক্রমপুঞ্জিত	রেশিও	১.১০:১	১.৩০:১	১.২০:১	১.২০:১
২৫.		[৩.১.৩] ডিএসএল পেমেণ্ট টু দি গার্ডনমেন্ট।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০ (৬৯১ কোটি টাকা)	২০.২৭% (১৪০ কোটি টাকা)	০%	২০.২৭% (১৪০ কোটি টাকা)
২৬.		[৩.১.৪] অর্জিত কারেন্ট রেশিও।	ক্রমপুঞ্জিত	রেশিও	১.১৫:১	১.১৬:১	১.১৭:১	১.১৭:১
২৭.		[৩.১.৫] লভ্যাংশ পরিশোধিত।	তারিখ	তারিখ	০৩.০৩.২০২৪	-	০৮.০২.২০২৪	০৮.০২.২০২৪

03/04/24
Md. Shahidul Qudus
Executive Engineer (P&D)
Electricity Generation Company

Ahmad Shafiq
Chief Engineer (P&D)
Corporate Office
EGCB Ltd, Dhaka-1217

মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ)